



УТВЕРЖДЕНО

Распоряжением
Инспекции ГСН РТ

от «12» октября 2016 г.

№ 257/р

Номер дела 18-18-2014/0007

Экземпляр № 1

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

О СООТВЕТСТВИИ ПОСТРОЕННОГО, РЕКОНСТРУИРОВАННОГО ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ И ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ТРЕБОВАНИЯМ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ И ТРЕБОВАНИЯМ ОСНАЩЕННОСТИ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ПРИБОРАМИ УЧЕТА ИСПОЛЗУЕМЫХ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ

с. Слобода Черемуховая
(место составления)

«13» октября 2016г.

Настоящее ЗАКЛЮЧЕНИЕ выдано: МБОУ «Черемуховская средняя общеобразовательная школа Новошешминского муниципального района», ИНН 1631002467, ОГРН 1021607557036, 423195, РТ, Новошешминский район, с. Слобода Черемуховая, ул. Пролетарская, д. 53

и подтверждает, что объект капитального строительства: «Школа на 100 мест в с. Слобода Черемуховая Новошешминского района РТ» с блочно-модульной котельной. Конструктивная схема – перекрестно-стенная с поперечными и продольными несущими стенами. Фундаменты – ленточные железобетонные и монолитная железобетонная плита с устройством железобетонного стакана под несущую опору трубы. Наружные стены – из стеновых ячеистых блоков с наружным облицовочным слоем из лицевого керамического кирпича. Перекрытие, лестничные площадки, покрытие – сборные железобетонные. Крыша – скатная с утепленным чердачным перекрытием, с наружным организованным водостоком. Окна – ПВХ-профиль с двухкамерным стеклопакетом. Двери наружные – алюминиевые системы «Татпроф», утепленные. Инженерно-техническое обеспечение – холодное водоснабжение, электроснабжение, газоснабжение – централизованное; горячее водоснабжение, теплоснабжение – децентрализованное; вентиляция – приточно-вытяжная с естественным и механическим побуждением.

Расчетная мощность потребления электроэнергии – 138,0 кВт.

Расход газа на котельную – 27,0 куб. м/час.

Оснащенность приборами учета используемых энергетических ресурсов, оборудованных приборами учета при централизованном снабжении: электрической энергии, холодной воды, газоснабжения – оснащены, расположенный по адресу: РТ, Новошешминский район с. Слобода Черемуховая, ул. Пролетарская, д. 53 «А».

Разрешение на строительство: № RU-16531000-5 от 30.01.2015 сроком действия до 30.01.2017, выданное Исполнительным комитетом Новошешминского муниципального района Республики Татарстан.

Заключение экспертизы проектной документации: Положительное заключение
Управления Государственной вневедомственной экспертизы Республики Татарстан
от 05.02.2015 № 16-1-4-0022-15.

Начало строительства

август 2015 г.
(дата начала работ)

Окончание строительства

апрель 2016 г.
(дата окончания работ)

СООТВЕТСТВУЕТ требованиям: технических регламентов и утвержденной
проектной документации.

Основанием для выдачи настоящего ЗАКЛЮЧЕНИЯ является:

Акт проверки законченного строительством объекта капитального
строительства от 06.04.2016 №18 – 19/0024. Акт проверки (по устранению) от
04.10.2016 №18 – 19/0096.

Руководитель Закамского
территориального органа



Ю.Е. Кулаков
(подпись)

Старший специалист
Закамского
территориального органа

(подпись)

Р.М. Лейбович

Старший специалист
Закамского
территориального органа

(подпись)

Р.И. Нуриев

Старший специалист
отдела №5
Регионального органа

(подпись)

И.Х. Сафин

Консультант отдела № 5
Регионального органа

(подпись)

А.В. Третьяков

Консультант отдела №5
Регионального органа

(подпись)

Д.А. Вальщиков

Консультант отдела №5
Регионального органа

(подпись)

Р.М. Мингазов

Консультант отдела №5
Регионального органа

(подпись)

К.В. Козырев

Экземпляр заключения получил:

(заполняется представителем застройщика или заказчика, с указанием реквизитов документа, подтверждающего представительство)

Журиев
(подпись)

Гурбанова В.С.
(расшифровка подписи)

директор
(должность)