

Заместителю начальника
НД и ПР МО города Набережные Челны
По Автозаводскому району
Галиуллину Р.И.
Заведующего МБДОУ №51 «Торнакай»
Зайцевой Татьяны Сергеевны

В ответ на предостережение №74 от 06.10.2020 поясняю, что по нарушениям указанным в предостережении, выполнена следующая работа:

	Нарушения	Устранено/ не устранено
1	1. Поручни и ограждения лестничных клеток и лестниц 3-го типа на этажах дошкольного учреждения, не отвечают требованиям нормативных документов по пожарной безопасности, а именно: высота ограждений лестниц, используемых детьми, выполнены менее 1,2 м; в ограждениях допускаются горизонтальные членения. Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 г.ст.53, ст.4, СП.1.13130.2009 п.5.2.15	Устранено.независимая оценка пожарного риска
2	Не проведены испытания наружных пожарных лестниц (после ремонта и монтажа) с составлением соответствующего протокола испытаний. ППР в РФ п.24	Документы будут предоставлены во время плановой проверки
3	На путях эвакуации (в тамбурах выходов) установлено оборудование (радиаторы отопления, трубопроводы) выступающие из плоскости стен на высоте менее 2 метра от пола. Федеральный закон № 123-ФЗ 22.07.2008 г., ст.4, ст.53, СП 1.13130.2009 п.4.3.3	устранено Устранено.независимая оценка пожарного риска но
4	Степень огнестойкости пристроенного навеса центрального входа выполнена ниже более чем на одну степень огнестойкости здания (пристрой-IV степень здание-IIстепень). Федеральный закон № 123-ФЗ 22.07.2008 г. ст.4, ст.57, СП 2.13130.2012 п.6.7.7	Устранено.независимая оценка пожарного риска
5	При замене светопрозрачного заполнения оконных проемов в местах примыкания одной части здания к другой (внутренний угол которого составляет менее 135°-угол равен 90о) проемы (окно бухгалтерии), расположенные на расстоянии менее 4 метров от дверного проема лестничной клетки (центральный вход) не заполнены противопожарными окнами с пределом огнестойкости не менее EI (E) 30.(центральный выход) Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ ст.4,ст.58, СП 2.13130.2012 п.5.4.16	Устранено.независимая оценка пожарного риска о
6	Горизонтальное размещение пожарных извещателей от электросветильников выполнено на расстоянии менее 0,5м.Федеральный закон № 123-ФЗ 22.07.2008 г. ст.4, ст.54, СП 5.13130.2009 п.13.3.6	выполнено

7	Ширина эвакуационных выходов из спальных помещений групп первого этажа (вновь возведённые перегородки) выполнены менее 1,2 м.(ширина при замере составляет 0,85м замеры произведены рулеткой).Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 г. ст.4, ст.53, СП 1.13130.2009 п 5.2.14	Устранено.независимая оценка пожарного риска о
8	Для отделки стен на путях эвакуации (общие коридоры 1 этажа) применены материалы (информационные стенды) с классом пожарной опасности более КМ1. Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 г. ст.134,табл.28	Документы будут предоставлены во время плановой проверки
9	На пожарных лестницах, подвергнутых испытаниям, отсутствуют таблички (бирки) с указанием информации о результатах испытаний. Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 г. ст.4, ППР в РФ п.24, ГОСТ Р 53254-2009 п.7.3	Документы будут предоставлены во время плановой проверки
10	Системы и установки противопожарной защиты объекта, выполнены частично. Отсутствует исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта, автоматическая пожарная сигнализация, внутреннего противопожарного водопровода, противопожарных дверей, противопожарных окон, (акты выполненных работ, акты испытаний и скрытых работ, лицензии организаций, проводивших монтаж, сертификаты и декларации на оборудование и материалы). ППР в РФ п. 61	Документы будут предоставлены во время плановой проверки
11	Двери на путях эвакуации возле пожарного поста открываются не по направлению выхода из здания. Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 г. ст.4, ст.53, СП 1.13130.2009 п. 4.2.6	Устранено.независимая оценка пожарного риска о
12	В местах перепада высоты кровли более 1 метра не предусмотрены пожарные лестницы. Федеральный закон № 123-ФЗ от 22 июля 2008 г. ст.4, СП.4.13130.2009 п. 7.10	Документы будут предоставлены во время плановой проверки
13	Не обеспечено наличие планов эвакуации людей при пожаре,ППР в РФ п.7	выполнено
14	Для отделки пола помещений применены материалы(линолиум и плитуса) с отсутствием информации о показателях пожарной опасности материала,не превышающих класс КМ2.ФЗ №123-ФЗ от 22.07.2008 ст.134.п.7	выполнено Документы будут предоставлены во время плановой проверки
15	Противопожарные двери и люки не имеют устройств для самозакрывания. Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 г. ст.88 п.8	выполнено
16	Горизонтальное расстояние от пожарных извещателей до вентиляционного отверстия выполнено менее 1 м. Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 г. ст.4, СП 5.13130.2009 п.13.3.6	выполнено
17	На дверях складских и производственных помещений(электрощитовая,прачечная,кастелянная,пищеблок и т.п.)отсутствует обозначения их категории по	выполнено

	взрывопожарной и пожарной опасности, а так же класса зоны о соответствии с главами 5,7, и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008. статья 27, ППРв РФ п.20	
18	Устройство для открывания окон расположен выше 1,7 м от уровня площадки лестничной клетки или пола этажа. Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 ст.89, СП 1.13130.2009 п.4.4.7, СП.2.13130.2012 п.5.4.16	ВЫПОЛНЕНО

Заведующий МБДОУ №51 «Торнакай»



Зайцева Т.С.