

АКТ _____

Документы о выполнении работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания в соответствии с требованиями Правил

« » 2025 г.

Мы, нижеподписавшиеся, представитель Потребителя – МБУДО «ДДТ» МО «ЛМР»РТ Т.М.Семёнова;

Представитель ТС0-000 «ЛТС» главный инженер А.В. Чоботько

Составили настоящий акт в том, что на объекте по адресу:

г. Лениногорск, ул. Кутузова, д.20.

Произведен осмотр объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок на предмет проверки выполнения требований Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда в части подготовки к отопительному периоду теплового контура здания

1. Утепление чердаков, подвалов, лестничных клеток, оконных и дверных проемов (установка уплотняющих прокладок в притворах оконных и дверных проемов)

V	выполнено
	не выполнено

2. Восстановление остекления, замена разбитых стекол

V	выполнено
	не выполнено

3. Утепление фасада здания

V	выполнено
	не выполнено

4. Гидроизоляция подвала и фундамента в месте теплового ввода, обеспечение отвода атмосферных и талых вод от отмостки, от спусков (входов) в подвал и их оконных прямков, восстановление работоспособности дренажа

V	выполнено
---	-----------

№ п/п	Наименование
	Аварийно-техническое обслуживание узла учета.
	Первичный и повторный допуск узла учета на коммерческий учет.
	Ремонт технологического оборудования узла учета.
	Поверка тепловычислителей.
	Поверка преобразователей расхода.
	Поверка термо-преобразователей.
	Съем данных с вычислителя с помощью переносного компьютера, адаптера, в расчетный период.
	Расчет данных, оформление справок, распечатка архивов данных.
1.	Предоставление показаний приборов учета заказчику (ресурсоснабжающей организации).
	Аналитическое сравнение значений расхода энергоресурсов с предыдущими и нормативными показателями.
	Проверка работоспособности узла учета.
	Проверка работоспособности узла учета закрытием до отказа с последующим открыванием регулирующих задвижек и вентилях.
	Проверка наличия масла в защитных гильзах термо-преобразователей и его доливка (по необходимости) для восполнения потерь от высыхания
	Проверка надежности механических и электрических соединений, наличия напряжения питания.
	Протирка от пыли элементов узла учета.
	Анализ расхода энергоресурсов коммерческого учета узла за весь отопительный период.

1. Недостатки со стороны Исполнителя по выполненным работам (имеются/не имеются):

2. Настоящий акт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой Сторон.

Заказчик:

Исполнитель:

не выполнено

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

В результате осмотра установлено, что состояние теплового контура здания

v	соответствует Правилам и нормам технической эксплуатации жилищного фонда
	не соответствует Правилам и нормам технической эксплуатации жилищного фонда



Представитель Потребителя
Директор МБУДО «ДДТ» МО «ЛМР» РТ



Представитель ООО «ЭС»


Т.М.Семёнова

А.В.Чоботко

**АКТ
приемки выполненных работ**

г. Лениногорск

« » _____ 2025г.

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Дом детского творчества» муниципального образования «Лениногорский муниципальный район» Республики Татарстан, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Семёновой Татьяны Михайловны, "Исполнитель", в лице директора Гаязова Хадита Ханиповича, действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые далее Сторонами, составили настоящий акт о том, что: «Исполнитель» выполнил работы по контракту « _____ » 20 г.

и Общество с ограниченной ответственностью «Энергис-сервис», далее именуемое