

АО «Елабужское предприятие тепловых сетей»

Тепловая инспекция

г.Елабуга, ул.Интернациональная 9А; тел. (85557) 5-20-42

АКТ опрессовки № 14

по проверки выполнения работ по подготовке объектов к отопительному сезону 2025-2026

от « 24 » « июля » 2025 г.

по адресу: Детский сад №39, ул. Б.Урманче 39

Мы, нижеподписавшиеся,

Представитель энергоснабжающей организации:

наг. ТИ АО «ЕЛТС» Рыкова О.Ю.

Представитель собственника (его уполномоченный):

зам. зав. по АХЧ Немцова О.В.

проведены следующие работы:

1. Гидравлические испытания трубопроводов теплового пункта и узлов учета системы ГВС проведены давлением « 10,0 » кгс/см<sup>2</sup> в течении « 10 » минут. При этом падение давления НЕ НАБЛЮДАЛОСЬ (НЕ ВЫПОЛНЕНО)
2. Гидравлические испытания водоподогревателей ГВС (теплообменных аппаратов) проведено давлением « 10,0 » кгс/см<sup>2</sup> в течении « 10 » минут. При этом падение давления НЕ НАБЛЮДАЛОСЬ (НЕ ВЫПОЛНЕНО)
3. Гидравлические испытания внутридомовых горизонтальных трубопроводов системы отопления проведены давлением « 6,0 » кгс/см<sup>2</sup> в течении « 10 » минут. При этом падение давления НЕ НАБЛЮДАЛОСЬ (НЕ ВЫПОЛНЕНО)
4. Гидравлические испытания внутридомовых вертикальных трубопроводов системы отопления проведены давлением « 6,0 » кгс/см<sup>2</sup> в течении « 10 » минут. При этом падение давления НЕ НАБЛЮДАЛОСЬ (НЕ ВЫПОЛНЕНО)
5. Гидравлические испытания трубопроводов теплового пункта и узлов учета системы отопления проведены давлением « 7,5 » кгс/см<sup>2</sup> в течении « 10 » минут. При этом падение давления НЕ НАБЛЮДАЛОСЬ (НЕ ВЫПОЛНЕНО)
6. Гидравлические испытания элеваторных узлов системы отопления проведены давлением «      » кгс/см<sup>2</sup> в течении « 10 » минут. При этом падение давления НЕ НАБЛЮДАЛОСЬ (НЕ ВЫПОЛНЕНО)
7. Наличие установленных сопел в элеваторных узлах в количестве      шт; УСТАНОВЛЕНЫ (НЕ УСТАНОВЛЕНЫ)
8. Наличие расчетных шайб: УСТАНОВЛЕНА (НЕ УСТАНОВЛЕНА)
9. Наличие эксплуатационных инструкций теплоснабжения или производственных инструкций инструкции от 02.09.2024г
10. Наличие договора на техническое обслуживание системы теплоснабжения и (или) наличие собственного персонала, осуществляющие функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб штатное расписание от 01.05.2025
11. Наличие несанкционированных врезок в системе теплоснабжения отсутствуют
12. Проведение работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания акт №1 от 30.04.2025
13. Акты о проведение дезинфекции систем теплоснабжения с открытой схемой теплоснабжения и горячего водоснабжения —
14. Акт обследования дымовых и вентиляционных каналов акт №031 от 24.07.2024г
15. Договор на техническое обслуживание и ремонт внутридомового газового оборудования —

Представитель собственника (его уполномоченный)

Немцова / Немцова О.В.

Представитель АО «Елабужское ПТС»

Рыкова О.Ю.

