

АО «Елабужское предприятие тепловых сетей»

Тепловая инспекция

г.Елабуга, ул.Интернациональная 9А; тел. (85557) 5-20-42

АКТ промывки № 13

по проверки выполнения работ по подготовке объектов к отопительному сезону 2025-2026

от « 24 » « июля » 2025 г.

по адресу: Детский сад №39, ул. Б. Урманче 7

Мы, нижеподписавшиеся,

Представитель энергоснабжающей организации:

наг. ТИ АО «ЕЛТС» Рахова О.Ю.

Представитель собственника (его уполномоченный):

зам. зав. по АХЧ Неча (Келтарова О.В.)

проведены следующие работы:

1. Гидропневматическая промывка горизонтальных трубопроводов системы отопления, при этом достигнуто полное осветление воды ВЫПОЛНЕНО (НЕ ВЫПОЛНЕНО)
2. Гидропневматическая промывка вертикальных трубопроводов и отопительных приборов, при этом достигнуто полное осветление воды выполнено
3. Гидропневматическая промывка элеваторных узлов, при этом достигнуто полное осветление воды ВЫПОЛНЕНО (НЕ ВЫПОЛНЕНО)
4. Гидропневматическая промывка трубопроводов теплового пункта и узлов учета, при этом достигнуто полное осветление воды ВЫПОЛНЕНО (НЕ ВЫПОЛНЕНО)
5. Гидропневматическая промывка трубопроводов теплового пункта и узлов учета системы ГВС, при этом достигнуто полное осветление воды ВЫПОЛНЕНО (НЕ ВЫПОЛНЕНО)
6. Гидропневматическая промывка водонагревателей ГВС (теплообменных аппаратов) ВЫПОЛНЕНО (НЕ ВЫПОЛНЕНО)
7. Выполнение ревизии запорной арматуры системы отопления:  
на вводе и в тепловом пункте ВЫПОЛНЕНО (НЕ ВЫПОЛНЕНО)  
Выполнение ревизии запорной арматуры системы ГВС:  
на вводе и в тепловом пункте ВЫПОЛНЕНО (НЕ ВЫПОЛНЕНО)
8. Комплектация контрольно-измерительными приборами теплового пункта системы отопления УСТАНОВЛЕНЫ, В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ (НЕ УСТАНОВЛЕНЫ, ДОУКОМПЛЕКТОВАТЬ)
9. Проведение госповерки манометров ТП системы отопления 2025; С0774444, С0774445
10. Комплектация контрольно-измерительными приборами теплового пункта системы ГВС УСТАНОВЛЕНЫ, В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ (НЕ УСТАНОВЛЕНЫ, ДОУКОМПЛЕКТОВАТЬ)
11. Проведение госповерки манометров ТП системы ГВС 2025; С0774443, С0761437
12. Комплектация исправными приборами автоматики и регуляторы системы отопления УСТАНОВЛЕНЫ, В РАБОЧЕМ СОСТОЯНИИ (НЕ УСТАНОВЛЕНЫ)
13. Комплектация исправными приборами автоматики и регуляторами системы ГВС (перед теплообменным аппаратам) УСТАНОВЛЕНЫ, В РАБОЧЕМ СОСТОЯНИИ (НЕ УСТАНОВЛЕНЫ)
14. Паладка режимов потребления тепловой энергии и теплоносителя ВЫПОЛНЕНО (НЕ ВЫПОЛНЕНО)
15. Состояние тепловой изоляции трубопроводов системы отопления толщиной не менее 10 мм:  
на вводе ВЫПОЛНЕНО (НЕ ВЫПОЛНЕНО)  
в тепловом пункте ВЫПОЛНЕНО (НЕ ВЫПОЛНЕНО)
16. Состояние тепловой изоляции трубопроводов системы ГВС толщиной не менее 10 мм:  
на вводе ВЫПОЛНЕНО (НЕ ВЫПОЛНЕНО)  
в тепловом пункте ВЫПОЛНЕНО (НЕ ВЫПОЛНЕНО)
17. Выполнение герметизации тепловых вводов:  
системы отопления ВЫПОЛНЕНО (НЕ ВЫПОЛНЕНО)  
системы ГВС ВЫПОЛНЕНО (НЕ ВЫПОЛНЕНО)
18. Наличие приборов учета системы отопления: УСТАНОВЛЕНЫ (НЕ УСТАНОВЛЕНЫ)
19. Наличие приборов учета системы ГВС: УСТАНОВЛЕНЫ (НЕ УСТАНОВЛЕНЫ)

Представитель собственника (его уполномоченный)

зам. зав. по АХЧ Неча (Келтарова О.В.)

Представитель АО «Елабужское ПТС»

Рахова О.Ю.

