

ТАТАРСТАНСКОЕ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
«ВСЕРОССИЙСКОЕ ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖАРНОЕ ОБЩЕСТВО»

АКТ № 05

О ТЕХНИЧЕСКОМ СОСТОЯНИИ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ И ДЫМОВЫХ КАНАЛОВ

г. Елабуга

« 09 » 07 2025 г.

Договор № 48 от « ____ » _____ 2025г.

Комиссия в составе:

Лицензия № 3-Б/01042 от 20.03.2013 г.

Представитель заказчика: Заведующая МБДОУ "Детский сад комбинированного вида № 39 "Килэчэк" ЕМР " Садовниченко И.В.
должность, наименование организации, Ф И О

Ответственный: Садовниченко И.В.

Представитель(ли) организации ВДПО: от Набережночелнинского ГО ТРО «ВДПО»
должность (ти), Ф И О

Нач-к Елабужского уч-ка НЧГО ТРО Ибятов Р.М, печник-контролер Хабибуллин Р.Р. . уд. №72/12

провела Периодическую проверку технического состояния
(первичную/периодическую)

вентиляционных каналов в помещениях: На объекте: МБДОУ Детского
(вентиляционных, дымовых) указать наименование объекта,

сада комбинированного вида №39 "Килэчэк" ЕМР: В помещениях групп, пище блока, сан. узлах
назначение здания, этажность, строящееся/эксплуатируемое, помещения, в которых проводится проверка

по адресу: РТ, г. Елабуга ул. Баки Урманче, 7

цель проверки: Пригодность к эксплуатации системы вентиляции от варочных плит, сан. узла, детских групп. Удаление избытка теплоты, влаги и других вредных веществ через проектные вентиляционные каналы.

ПРОВЕРКОЙ УСТАНОВЛЕНО:

№ п/п	Тип канала (вент/дым)	Материал канала	Сечение канала (м ²)	Канал от оборудования или помещений	Состояние канала очищен/ не очищен	Наличие тяги и соответствие нормативным требованиям	Состояние оголовка
1	Вентиляционный канал	Красный полнотелый кирпич	270x140 мм	Канал в помещении	очищен	тяга на день проверки имеется	хорошее
2	Вытяжные зонты (дымоходы, для удаления продуктов сгорания), воздухопроводы	Металлический короб	300x300 мм.	Канал в помещении	очищен	тяга на день проверки имеется	хорошее

Вентиляционный канал (дымоход) фактически 300x300 мм, в пищеблоке в исправном состоянии. Вентиляционный канал фактически 270x140 мм, в санузле, в помещениях групп в исправном состоянии. Скорость воздушного потока $V_1 = 0,5-0,7$ м/сек. Так же предусмотрена приточно-вытяжная вентиляция, которая на день проверки функционировала.

Противопожарная разделка вокруг газовых приборов, соединительных труб и дымовых каналов, см.

Обеспечена согласно «Проекта» и правил ТПР (трубо-печных работ) и правил противопожарного режима в РФ. *
обеспечена/не обеспечена, указать величину, см, если не обеспечена, указать помещения

Постановление правительства РФ. № 1479 от 16.09.2023г.

Наличие в нижней части дымовых каналов карманов глубиной не менее 25 см. и люков для чистки
Все вентиляционные каналы обособленные и

имеются/отсутствуют, если отсутствуют, указать помещения

плотные, за исключением

Да, обособленные и плотные

указать помещения, в которых не обеспечена обособленность и плотность

Металлические соединительные трубы находятся в исправном состоянии и имеют не более 3-х поворотов, их присоединение соответствует нормативным требованиям

В исправном состоянии
если имеются нарушения, указать

Суммарная длина участков соединительных труб менее 3-х метров.

Да
да/нет, если есть отступления, указать помещения

Дымовые трубы и выходы вент. каналов находятся вне зоны ветрового подпора
Наличие изменений проекта нет

Вентиляционные каналы находятся вне зоны ветрового подпора
да/нет, если находятся в зоне ветрового подпора, указать помещения

Примечания: Имеется вентиляция с естественным побуждением и удалением тепла, влаги и других вредных веществ через проектные вентиляционные каналы и оголовки расположенные на крыше здания

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

вентиляционные каналы в помещениях МБДОУ Детский сад № 39
(вентиляционные, дымовые) наименование объекта

"Килэчэк" комбинированного вида ЕМР расположенной по адресу: РТ, г. Елабуга, ул. Баки Урманче, 7
перечислить помещения

СООТВЕТСТВУЮТ нормативным требованиям и пригодны к эксплуатации под газ, жидкое топливо, твердое топливо

согласна «Проекта и правил ТПР» СНиП 2.08.01-89*; СНиП 42-01-2002; СНиП 31-01-2003;
СНиП 41-01-2003; СП 7.13.130-2013

каналы в помещениях наименование объекта
(вентиляционные, дымовые)

НЕ СООТВЕТСТВУЮТ нормативным требованиям, газовые приборы не могут быть подключены, должны быть отключены

Срок действия акта: июль 2026г
период, в течение которого акт действителен

Представитель заказчика: М.П. «Килэчэк» И.В. Садовниченко 09.07.2025г
подпись Ф И О дата

Представитель (ли) организации ВДПО: М.П. И.В. Садовниченко уд. № 72/12 от 02.08.2011г.
подпись № удостоверения. дата сдачи экзамена по ПБ
подпись № удостоверения. дата сдачи экзамена по ПБ

Ответственный за газовое хозяйство: ----- уд. -----
подпись № удостоверения. дата сдачи экзамена по ПБ

Акт зарегистрирован: Нач-к Ел-го уч-ка НЧГО ТРО Ибятов Р.М. 09.07.2025г
должность. Ф И О. дата

Противопожарный инструктаж проведен:
Подпись инструктирующего: Ибятов Р.М. 09.07.2025г
подпись Ф И О дата

Подпись инструктируемого: И.В. Садовниченко 09.07.2025г
подпись Ф И О дата

