

Юр. адрес: 422750, РТ, Атнинский р-он, с.Б.Атня, ул.Советская,д.59

Тел.:8(84369)-2-11-40,2-19-95

счет 03234643926130001100 ОТДЕЛЕНИЕ-НБ РТ БАНКА РОССИИ (УФК по Республике Татарстан г Казань) БИК 019205400

Корр счет 40102810445370000079 ИНН/КПП 1610001529/161001001

Исх № 11 от 22.02.2021

В МОНД и ПР по Арскому и
 Атнинскому МР УНД и ПР ГУ МЧС
 России по РТ

Отчет

о результатах исполнения Предписания № 5/1/3 МОНД и ПР по Арскому и Атнинскому МР УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ от 26.01.2021 года об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

№ п/п	Предписание	Исполнение предписания	Приложенные копии документов
1	Подвальное помещение не оборудовано автоматической пожарной сигнализацией (здание детского сада по ул. Советская,д.59)	Заявка Исх.№ 10 от 19.02.2021 г. с просьбой финансирования для устранения нарушения была направлена руководителю Атнинского районного исполнительного комитета А.Ф.Каюмову	копия прилагается
2	предусмотренный в составе объекта помещение складского назначения(склад) , не выделены противопожарными стенами не ниже 2-го типа, в дверных проеме стен отсутствует противопожарная дверь (здание детского сада по ул. Советская,д.2в)	Заявка Исх.№ 10 от 19.02.2021 г. с просьбой финансирования для устранения нарушения была направлена руководителю Атнинского районного исполнительного комитета А.Ф.Каюмову	копия прилагается
3	Отсутствуют средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета на каждого дежурного	Заявка Исх.№ 10 от 19.02.2021 г. с просьбой финансирования для устранения нарушения была направлена руководителю Атнинского районного исполнительного комитета А.Ф.Каюмову	копия прилагается
4	В помещении пожарного поста отсутствуют инструкции о порядке действия дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установок (устройств, систем) противопожарной защиты объекта защиты	на основании п.56 Правила пожарного режима в РФ, разработана и утверждена новая инструкция о порядке действий дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установок противопожарной защиты	копия прилагается

5	Учет наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей не ведется в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты	С 01.02.2021 г. начат новый журнал эксплуатации систем противопожарной защиты. Учета наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей ведется в новом журнале .	копия Журнала прилагается
---	--	--	---------------------------



Заведующая МБДОУ
«Большешатнинский детский сад»
Ат-Башинского муниципального района РТ:

А.М.Исламова

8xN55
19.02.2021

Исх.№ 10
от 19.02.2021 г.

Руководителю Атнинского
районного исполнительного
комитета А.Ф.Каюмову
от заведующего МБДОУ
«Большеатнинский детский
сад» Исламовой А.М.

Заявка

В целях устранения выявленных нарушений указанных в Предписании №5/1/3 МОНД и ПР по Арскому и Атнинскому МР УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ от 26.01.2021 года об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара, прошу выделить финансирование на выполнение следующих мероприятий:

№ пп	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Срок устранения	требуемая сумма
1	Подвальное помещение не оборудовано автоматической пожарной сигнализацией (здание детского сада по ул. Советская, д.59)	10.01.2022 г	56 350,00
2	предусмотренный в составе объекта помещение складского назначения (склад) , не выделены противопожарными стенами не ниже 2-го типа, в дверных проеме стен отсутствует противопожарная дверь (здание детского сада по ул. Советская, д.2в)	10.01.2022 г.	20 000,00
3	Отсутствуют средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета на каждого дежурного	10.01.2022 г	66 250,00



Заведующий МБДОУ
«Большеатнинский детский сад»:

А.М.Исламова

Галущин. Евгений РР. - ведущий специалист адм. комиссии
С.А.Р



Утверждаю

Заведующий МБДОУ «Большеатнинский детский сад» *И.М.* /Исламова А.М./

Приказ № 13 -о/д/от «01» февраля 2021 год

ИНСТРУКЦИЯ

о порядке действий дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установок противопожарной защиты ИПБ-002-2021

1. При поступлении сигнала «Пожар» на пульт пожарной автоматики, дежурный (охранник) ДОЛЖЕН:

1.1. Определить место расположения сработавшего извещателя по схеме трассировки лучей, индикации на дисплее пульта или в таблице номеров зон;

1.2. Не сбрасывать сигнал до выяснения обстоятельств, поскольку это отключит средства противопожарной защиты – можно только отключить внутренний зуммер пульта, чтобы не мешал принятию решения;

1.3. Максимально быстро проследовать (или направить находящегося рядом помощника) в помещение, где сработал датчик пожарной сигнализации, и визуальным осмотром убедиться в наличии или отсутствии пожара (ложное или истинное срабатывание).

1.4. При обнаружении пожара (истинное срабатывание):

1.4.1. Сообщить о пожаре по телефону 2-20-01 («112» с мобильного), указав адрес объекта, что горит, свою фамилию и номер телефона, с которого передается сообщение;

1.4.2. Сообщить о пожаре руководителю по следующим телефонам:

- Сот. 89274218090
- Дом. 2-14-25

1.4.3. Действовать по инструкции «ИПБ-01-2021» при возникновении пожара.

1.5. При отсутствии пожара (ложное срабатывание):

1.5.1. Осуществить сброс сигнала;

1.5.2. Сообщить о ложном срабатывании руководителю по телефонам из п.1.4.2 данной Инструкции;

1.5.3. Сообщить в организацию, осуществляющую техническое обслуживание сигнализации;

1.5.4. Проверить, что средства противопожарной защиты и инженерные системы здания вернулись в дежурное состояние;

1.5.5. Если был нажат извещатель пожарный ручной – взвести его в исходное положение;

1.5.6. При невозможности сброса сработавшего извещателя - осуществить его отключения для возможности взятия остальных извещателей в разделе.

2. При поступлении сигнала «Неисправность» на пульт пожарной автоматики, дежурный (сторож, вахтер, охранник) ДОЛЖЕН:

2.1. Сообщить о сигнале одному из руководителей по телефонам из п.1.4.2 данной Инструкции;

2.2. Сообщить в организацию, осуществляющую техническое обслуживание сигнализации;

2.3. Отключить внутренний зуммер пульта, чтобы не мешал принятию решения.

3. При заступлении на дежурство дежурный (сторож, вахтер, охранник) ОБЯЗАН:

3.1. Убедится, что система пожарной сигнализации находится в норме – отсутствуют сигналы неисправности и отключения;

3.2. При наличии неисправностей и отключений убедиться, что имеется соответствующая запись в журнале и отметка о том, что проинформированы вышестоящие руководители и обслуживающая организация;

3.3. Убедится, что средства противопожарной защиты находятся в дежурном режиме;

3.4. Убедится, что управляемые сигналами от системы пожарной сигнализации инженерные системы здания не заблокированы;

3.5. В случае обнаружении новых отключений и неисправностей - сообщить руководителю по телефонам из п.1.4.2 данной Инструкции и в организацию, осуществляющую техническое обслуживание сигнализации.

3.6. Отключить внутренний зуммер пульта, если он активен, чтобы не мешал принятию решения.

**МБДОУ «Большеатнинский детский сад» Атнинского муниципального района
Республики Татарстан**

ЖУРНАЛ
эксплуатации систем противопожарной защиты
с.Большая Атня, ул. Советская, д.59

Начат 01.02 2017 г.

Окончен _____ 20__ г.

Содержание журнала

Номер раздела журнала	Наименование раздела журнала	Страница начала раздела
I.	Проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц, наружных открытых эвакуационных лестниц, ограждений на крышах. <i>п.17 «б» ППР в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479</i>	
II.	Проверка средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара. <i>п.30 ППР в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479</i>	
III.	Проверка огнезадерживающих устройств (заслонок, шиберов, клапанов и др.) в воздуховодах, устройств блокировки вентиляционных систем с автоматическими установками пожарной сигнализации или пожаротушения, автоматических устройств отключения общеобменной вентиляции и кондиционирования при пожаре. <i>п.42 ППР в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479</i>	
IV.	Работы по очистке вентиляционных камер, циклонов, фильтров, воздуховодов, вытяжных устройств (шкафов, окрасочных, сушильных камер и др.), аппаратов и трубопроводов от горючих и пожароопасных отходов и отложений. <i>п.43, п.124 ППР в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479</i>	
V.	Проверка соответствие водоотдачи наружных водопроводов противопожарного водоснабжения. <i>п.48 ППР в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479</i>	
VI.	Проверка соответствие водоотдачи внутренних водопроводов противопожарного водоснабжения. Укомплектованность пожарных кранов (рукава, ручные пожарные стволы, пожарные запорные клапаны, водокольцевые катушки). <i>п.48, п.50 ППР в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479</i>	
VII.	Перекатка пожарных рукавов, входящих в комплектацию пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода. <i>п.50 ППР в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479</i>	
VIII.	Проверка работоспособности задвижек с электроприводом, установленных па обводных линиях водомерных устройств, а также пожарных основных рабочих и резервных пожарных насосных агрегатов. <i>п.52 ППР в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479</i>	
IX.	Работы, проводимые со средствами обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения.	

	Автоматическая установка пожаротушения. <i>п.54 ППР в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479</i>	
X.	Работы, проводимые со средствами обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения. Автоматическая установка пожарной сигнализации. <i>п.54 ППР в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479</i>	
XI.	Работы, проводимые со средствами обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. <i>п.54 ППР в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479</i>	
XII.	Работы, проводимые со средствами обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения. Системы противодымной вентиляции. <i>п.54 ППР в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479</i>	
XIII.	Учёт наличия, периодического осмотра и перезарядки огнетушителей. <i>п.60 ППР в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479</i>	
XIV.	Огнезащитная обработка деревянных и иных конструкций сценической коробки, выполненных из горючих материалов (колосники, подвесные мостики, рабочие галереи и др.), горючих декораций, сценического и выставочного оформления, а также драпировки в зрительных и экспозиционных залах, а также проверка состояния огнезащитных покрытий (огнезащитной обработки) в культурно-просветительных и зрелищных учреждениях <i>п.13, п.95 ППР в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479</i>	
XV.	Проверка покрышек для изоляции очага возгорания на предмет отсутствия механических повреждений и целостности. <i>п.412 ППР в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479</i>	